

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZWIĄZKOWIEC"
DO REALIZACJI W 2025 r. - KOREKTA PAŹDZIERNIK 2025 R.

[illegible]

[illegible]

Lp.	Rodzaje robót i ich lokalizacja	Zakres ilościowy	Planowana wartość robót (zł)					Ogółem planowana wartość robót (zł)	Wartość robót zrealizowanych z uwzględnieniem VAT odliczonego na dzień 30.09.2025r.	Forma realizacji		Uwagi o realizacji
			Budynki Kiepury 45A,45B,47,47A	Budynki Kiepury 49,51,53	Budynki Kiepury 55,57,59	Budynki Kiepury 61,63,65,Syg.17	Nieruchomości Spółdzielni			Wykonanie własne	Wykonanie zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
7.	Remont polegający na jednokrotnym kryciu powierzchni dachu, daszków balkonowych, daszków nad klatkami schodowymi i nad wejściami do klatek, papą termozgrzewalną wraz z wymianą wyłazów dachowych, rynien i obróbek blacharskich na dachu i daszkach balkonowych budynków: Kiepury 51 Kiepury 57 Kiepury 59 - 1 klatka schodowa Kiepury 65 - 5 klatka schodowa RAZEM:	209,00 m² 129,00 m² 181,00 m² 88,00 m² 607,00 m²									ZLECONE	W TRAKCIE REALIZACJI
8.	Remont polegający na wymianie zewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach: Kiepury 55 Kiepury 61 RAZEM:	4 szt. 4 szt. 8 szt.									ZLECONE	W TRAKCIE REALIZACJI
9.	Remont polegający na wymianie w korytarzach piwnicznych w 3 klatkach schodowych poziomów wewnętrznej instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonanej z rur z tworzywa tzw. "DEKADURU" na rury z tworzywa PP (poziomy) w budynku: Kiepury 63 RAZEM:	3 kl. schod. 3 kl. schod.									ZLECONE	BRAK REALIZACJI
10.	Remont polegający na punktowej naprawie drenażu opaskowego pomiędzy 1 a 2 klatką schodową przy budynku: Kiepury 63 RAZEM:	drenaż Drenaż									ZLECONE	ZREALIZOWANE
11.	Splata zobowiązań dotyczących wykonanego w 2024 r. remontu pokrycia powierzchni dachu, daszków balkonowych, daszków nad klatkami schodowymi i nad wejściami do klatek wraz z wymianą wyłazów dachowych, rynien i obróbek blacharskich na dachu i daszkach balkonowych budynków: Kiepury 45A Kiepury 47A RAZEM:										ZLECONE	ZREALIZOWANE

[illegible]